

ID	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	august	september	oktober	november	desember	januar	februar	mars	april	mai	juni	juli	august	september	oktober	november	desember	januar	februar	mars	april	mai	juni				
1	<b>Prosjektering/ R&amp;D</b>	146 dager	on 30.06.21	fr 28.01.22	[Gantt bar]																										
2	Avklaring kontrakt BH/ startordre	0 dager	on 30.06.21	on 30.06.21	[Gantt bar]																										
3	Avklaringer, IG, tilrigging/ klargjøring for oppstart	20 dager	ma 09.08.21	fr 03.09.21	[Gantt bar]																										
4	Prosjektering/ kontrahering UE	113 dager	ma 16.08.21	fr 28.01.22	[Gantt bar]																										
5																															
6	<b>Riving ( AF Decom for byggherre)</b>	20 dager	ma 09.08.21	fr 03.09.21	[Gantt bar]																										
7	Riving - Dr.gt.12, Kongens gt. 9, garasjer, støttemur	20 dager	ma 09.08.21	fr 03.09.21	[Gantt bar]																										
8																															
9	<b>Grunnarbeider</b>	425 dager	ma 06.09.21	fr 23.06.23	[Gantt bar]																										
10	Avdekning kabler og annen klargjøring for spunt	2 dager	ma 06.09.21	ti 07.09.21	[Gantt bar]																										
11	Trauing og utkjøring/ innkjøring av masser	40 dager	ma 06.09.21	fr 29.10.21	[Gantt bar]																										
12	Tomt klargjort for betongfundamentering	0 dager	ma 01.11.21	ma 01.11.21	[Gantt bar]																										
13	Tilfylling/ klargjort for modulmontasje	19 dager	ma 04.04.22	fr 06.05.22	[Gantt bar]																										
14	Fullføring utendørs (sannsynlig tidspkt. mhp. årstid)	50 dager	ma 17.04.23	fr 23.06.23	[Gantt bar]																										
15																															
16	<b>Spuntarbeider</b>	15 dager	ma 06.09.21	fr 24.09.21	[Gantt bar]																										
17	Rørspunt m/ forankring	15 dager	ma 06.09.21	fr 24.09.21	[Gantt bar]																										
18																															
19	<b>Betongarbeider</b>	132 dager	ma 01.11.21	fr 20.05.22	[Gantt bar]																										
20	Fundamentering	58 dager	ma 01.11.21	fr 28.01.22	[Gantt bar]																										
21	Sokler for moduler på dekker	34 dager	ma 28.03.22	fr 20.05.22	[Gantt bar]																										
22																															
23	<b>Betongelementmontasje</b>	55 dager	ma 17.01.22	fr 01.04.22	[Gantt bar]																										
24	Montasje	55 dager	ma 17.01.22	fr 01.04.22	[Gantt bar]																										
25																															
26	<b>Klargjøringsarbeider modulmontasje</b>	35 dager	ma 09.05.22	fr 24.06.22	[Gantt bar]																										
27	Alle arbeider som må og bør utføres før montasje	35 dager	ma 09.05.22	fr 24.06.22	[Gantt bar]																										
28	Klargjort for modulmontasje	0 dager	fr 24.06.22	fr 24.06.22	[Gantt bar]																										
29																															
30	<b>Modularbeider (Kodumaja for byggherre)</b>	149 dager	ma 27.06.22	fr 24.02.23	[Gantt bar]																										
31	Montasje moduler	11 dager	ma 27.06.22	fr 15.07.22	[Gantt bar]																										
32	Kompletterende arbeider moduler	140 dager	ma 18.07.22	fr 24.02.23	[Gantt bar]																										
33																															
34	<b>Tekniske fag</b>	326 dager	ma 04.10.21	fr 24.02.23	[Gantt bar]																										
35	Bunnledninger, jording ol.	35 dager	ma 04.10.21	fr 19.11.21	[Gantt bar]																										
36	Hovedtyngde av montasje	139 dager	ma 08.08.22	fr 24.02.23	[Gantt bar]																										
37																															
38	<b>Tømrer, maler, flis, himling</b>	139 dager	ma 08.08.22	fr 24.02.23	[Gantt bar]																										
39	Gjennomføringsfase	139 dager	ma 08.08.22	fr 24.02.23	[Gantt bar]																										
40																															
41	<b>Slutføring og overlevering</b>	25 dager	ma 27.02.23	fr 31.03.23	[Gantt bar]																										
42	Kompletterende arbeider, byggvask og befaringer	20 dager	ma 27.02.23	fr 24.03.23	[Gantt bar]																										
43	Overlevering og innflytting kunder	5 dager	ma 27.03.23	fr 31.03.23	[Gantt bar]																										
44																															
45																															
46	<b>MERK:</b>																														
47	Foreliggende fremdriftsplan er en overordnet og foreløpig plan som har til hensikt å synliggjøre hovedlinjene og milepeler i prosjektgjennomføringen. Plan skal senere avløses av mer detaljer og eksakt plan som utarbeides i samarbeid mellom BH, UE og TE.																														

Aktivitet		Prosjektsammendrag		Manuell aktivitet		Bare start		Tidsfrist	
Deling		Inaktiv aktivitet		Bare varighet		Bare slutt		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuell sammendragsfremheving		Eksterne aktiviteter		Manuell fremdrift	
Sammendrag		Inaktivt sammendrag		Manuelt sammendrag		Ekstern milepæl			