



- Overordnet riggareal fase 1
 Periode Oktober - Desember 2021
 Gjelder mens grunnarbeider og fundamenteringsarbeider pågår.
 Periode September 2022 - Februar 2023
 Gjelder mens fasadearbeider pågår.

- Overordnet tilleggsriggareal fase 2
 Periode Januar - August 2022
 Gjelder mens betongelement- og modulmontasje pågår.

Hver periode vil bli arbeidsvarslert med skiltplan etc.
 Riggplan fortasarbeider er ikke inntegnet men vil være fortasareajet samt ca. 0,5 m utenfor
 Forøvrig vises det til riggplan vedlagt ulempeplan.

A ARBEIDSTEGNING				24.9.2021
Revisjon Gjelder				Dato/Sign.
Prosjektnr.	Saksbeh.	Konstr./Tegnet	Mokestokk	BB Eiendom AS Terminalveien 10
-	TJS	TJS		
Dato	Kontroll	Godkjent	Eratning for Erstatting av	
14.6.2021			Tegn. nr.	Revisjon
Konsept B OVERORDNET RIGGPLAN				A
Henvisning		Beregning	Arkiv	Format A3